



OBČINA ŠKOFJA LOKA

Nadzorni odbor

---

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ♦ T: 04 511 23 04 ♦ F: 04 511 23 18 ♦ E: [obcina@skofjaloka.si](mailto:obcina@skofjaloka.si) ♦ U:  
[www.skofjaloka.si](http://www.skofjaloka.si)

---

Številka: 9001-0001/2014

Datum: 5.7. 2018

# **POROČILO O PREGLEDU JAVNIH RAZPISOV IN JAVNIH NAROČIL**

Julij 2018

## UVOD

Na podlagi sklepa št. 9001-0001/2014, z dne 13. 12. 2017, smo člani NO, Mina Triplat, Mitja Bertonec in Simon Zupanc v februarju in marcu 2018 izvedli nadzor naslednjih javnih razpisov in javnih naročil:

1. Zamenjava oken na stavbi UE Škofja Loka.
2. Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Škofja Loka za leto 2016.
3. Javni razpis za izdelavo celostne prometne strategije Občine Škofja Loka.
4. Javno naročilo »Zavarovalne storitve za zavarovanje premoženja Občine Škofja Loka in njenih proračunskih porabnikov za obdobje petih let«.
5. Dobava in vgrajevanje asfaltov na pripravljeno površino za leti 2016 in 2017.
6. Okvirni sporazum za dobavo asfaltov za obdobje 2017 – 2021.

Namen pregleda je bil, da se pregleda, ali občina izvaja javne razpise in javna naročila v skladu z veljavno zakonodajo ter ali jih izvaja tudi kot dober gospodar.

### 1. Zamenjava oken na stavbi UE Škofja Loka

#### Ugotovitve

Zamenjava oken na stavbi UE Škofja Loka se je izvedla tako, da je Občina Škofja Loka (v nadaljevanju Občina) oddalo povabilo in dokumentacijo za javno naročilo po postopku male vrednosti.

Razpisna dokumentacija je bila objavljena 26. 8. 2016 na spletni strani Občine in na portalu javnih naročil.

Vsebina razpisne dokumentacije je bila sestavljena iz dveh delov, in sicer iz povabila za oddajo ponudbe ter tehnični opis predmeta javnega naročila. V razpisni dokumentaciji so bile priložene tudi vse priloge, ki so potrebne za uspešno izvedbo naročila.

Ocenjena vrednost naročila je bila 120.000,00 eur.

Na javno povabilo se je odzvalo pet ponudnikov, in sicer:

- a. LESNINA MG OPREMA d.d.
- b. MARKOMARK NIVAL d.o.o
- c. SPing d.o.o.
- d. JELOVICA OKNA d.o.o.
- e. KOVINAR-GRADNJE ST d.o.o.

Vse ponudbe so bile pravočasne in oddane v skladu z navodili iz povabila.

Naročnik je po odpiranju ponudb organiziral še pogajanja, ki so bila ravno tako pravilno organizirana in tudi evidentirana.

Na podlagi ocene ponudb, glede na merilo, je bil končni vrstni red ponudnikov naslednji:

Zap. št.	Ponudnik	Vrednost ponudb v eur brez ddv
1.	SPing d.o.o.	117.500,00
2.	LESNINA MG OPREMA d.d.	131.651,13
3.	JELOVICA OKNA d.o.o.	136.042,06

4.	MARKOMARK NIVAL d.o.o	153.840,16
5.	KOVINAR-GRADNJE ST d.o.o.	214.467,36

Ker je podjetje SPing d.o.o v ponudbi predložilo vse zahtevane priloge in obrazce in ker je izpolnjevalo tudi vse zahteve iz razpisne dokumentacije, je bilo posledično tudi izbrano kot izvajalec del.

Do manjšega zapleta je prišlo takoj na začetku, saj se je ob prvem operativnem sestanku, 23. 9. 2016, izkazalo, da obstaja razkorak med dejanskim stanjem na terenu in popisom del. Zato je bil izvajalec v dvomu ali bo sploh zmožen izvesti gradbena dela. Ko so na naslednjem sestanku, 27. 9. 2016, razkorake uskladili, pa izvajalec ni več imel dovolj časa za pridobitev bančne garancije za dobro izvedbo del.

Zato so sklenili aneks, kjer se je čas podaljšal za 7 delovnih dni, kar je bilo dovolj, da je izvajalec predložil bančno garancijo za dobro izvedbo del kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Tekom del se je pojavil še naslednji zaplet, in sicer je izvajalec ugotovil, da v Ponudbenem predračunu – popisu – v določenih prostorih niso upoštevani dvobarvni leseni okvirji in dvobarvna lesena krila. Ker je to naročnik želel imeti, so 26. 10. 2016 sklenili aneks v vrednosti 5.093,74 eur. To pomeni, da se je skupna vrednost projekta povečala na 122.593,74 eur brez ddv.

Rok za dokončanje del je bil najkasneje 15. 11. 2016.

Ker je bil 21. 11. 2016 že zapisan zapisnik o končnem obračunu in kvalitativnem pregledu predvidevamo, da se je izvajalec držal dogovorjenih rokov in dela zaključil do 15. 11. 2016.

V kolikor pa so se dela zaključila šele 21. 11. 2016 pa bi glede na pogodbo morala Občina zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,2% skupne pogodbene vrednosti, za vsak dan zamude.

Ob zaključku del je izvajalec predložil tudi pravilno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

### **Priporočila**

Javno naročilo je bilo izvedeno na strokoven način z vsemi elementi, ki so potrebni, da ne pride do nepredvidljivih zapletov.

Stvar, ki bi jo mogoče edino izpostavili je, da v končnem zapisniku ni napisano, kdaj oziroma kateri dan so bila dela na objektu dejansko zaključena. Namreč vemo, da se zaključni prevzem vedno ne dela na isti dan kot so zaključena dela. Zato iz dokumentacije sedaj ni razvidno, ali je bila občina upravičena zaračunati pogodbeno kazen za zamudo ali ne.

## **2. Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Škofja Loka za leto 2016**

### **Ugotovitve**

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Škofja Loka, kjer oskrba s pitno vodo ni zagotovljena z javnim vodovodom, ki je v lasti Občine.

Sredstva javnega razpisa so namenjena za sofinanciranje naslednjih investicij:

- investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah,
- investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja, objektov in naprav,
- investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za izboljšanje kvalitete vode.

Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi priključki in priključevanjem objektov na vodovodno omrežje.

Razpisna dokumentacije je bila objavljena 8. 7. 2016 na spletni strani Občine in na portalu javnih naročil.

Vsebina razpisne dokumentacije je bila sestavljena iz dveh delov, in sicer iz povabila za oddajo ponudbe ter tehničnim opisom javnega razpisa. V razpisni dokumentaciji so bile priložene tudi vse priloge, ki so potrebne za uspešno izvedbo naročila.

Višina proračunskih sredstev je bila določena v proračunu Občine za leto 2016 in je znašala 20.000 eur.

Občina bo posamezni projekt sofinancirala v višini največ 40% zaključene vrednosti investicije brez ddv, kot bo dokazano z računi, vendar ne več kot 15.000 eur brez ddv na investicijo.

Do zaprtja javnega razpisa, ki je bilo 15.10. 2016 je bilo v vložišče Občine oddanih šest vlog.

Vse vloge so bile oddane s strani Instalaterstva Krek d.o.o., ki je upravljalca vseh upravičencev, ki so se prijavili na javni razpis.

Vloge so bile vložene za spodaj zapisane vodovode:

Zasebni vodovod	Skupna investicija v eur brez ddv	Željeno financiranje v eur	Odobreno financiranje v eur
Draga	31.824,53	12.729,81	10.515,81
Obršje- SO Hrastnica	Zavrjneno		
Zminec II - Livar	5.283,94	2.113,58	2.113,58
Crngrob	4.325,26	1.730,10	1.730,10
Gabrak	2.158,00	863,20	863,20
Brode - vikendi	1.043,80	417,52	417,52
<b>Skupaj</b>	<b>44.635,53</b>	<b>17.854,21</b>	<b>15.640,21</b>

Kot je razvidno iz tabele, so v zasebnih vodovodih Zminec II, Crngrob, Gabrak in Brode – vikendi, prejeli vsa sredstva, za katera so se prijavili na razpis.

Pri zasebnem vodovodu Draga so se sredstva zmanjšala zato, ker lastniki vodovoda, niso uspeli za eno od vrtin, ki so jo delali, pridobiti vodnega dovoljenja.

Pri zasebnem vodovodu Obršje- SO Hrastnica pa je bila vloga zavrjnena, saj ima Občina za območje SO Hrastnica podpisano pogodbo o izgradnji komunalne infrastrukture iz katere izhaja, da Občina po izgradnji komunalne infrastrukture na območju zazidalnega načrta neodplačno prevzame v last vse objekte komunalne infrastrukture.

Kar se tiče dokumentacije javnega razpisa – zapisnika o odpiranju vlog, pogodbe in odločbe – je vse pripravljeno pregledno, enostavno in tudi natančno kot za takšne razpise mora biti. Vedeti moramo, da je to razpis, kjer se lahko prijavijo tudi osebe, ki se s temi stvarmi dnevno ne ukvarjajo in je pravilno, da se pripravi enostavna dokumentacija.

#### Priporočila

Javni razpis je bil izveden na strokoven način z vsemi elementi, ki so potrebni, da ne pride do nepredvidljivih zapletov.

### 3. Javni razpis za izdelavo celostne prometne strategije Občine Škofja

Postopek javnega razpisa se je začel z vlogo Občine Škofja Loka za sofinanciranje projekta »Celostne prometne strategije« na Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI) v oktobru 2015. Kandidatura na razpisu je bila uspešna in tako je Občina s sklepom MZI 12. 1. 2016 dobila odobrena namenska nepovratna sredstva v višini 70.000 eur.

V marcu 2016 je bila sklenjena Pogodba o sofinanciranju operacije »Celostne prometne strategije« med Občino in MZI. V marcu nato sledi Sklep o začetku postopka javnega naročila male vrednosti in 21. 3. 2016 je razpis objavljen na Portalu javnih naročil in dan kasneje na spletni strani Občine.

Skupna ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 81.000 eur brez ddv.

Na razpis so se prijavili trije ponudniki:

- a. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor,
- b. PNZ Svetovanje, projektiranje d.o.o. in
- c. OMEGA consult d.o.o.

Vse ponudbe so bile oddane pravočasno in popolno, nepravočasnih ponudb ni bilo. Osnovno merilo za izbiro ponudnika je bilo »ekonomsko najugodnejša ponudba«. Rok za oddajo ponudb je bil 1. 4. 2016 do 10. ure. Strokovna komisija, imenovana s strani naročnika – Občine, je ob 12. uri istega dne vodila javno odpiranje ponudb ob prisotnosti predstavnikov ponudnikov.

Naročnik je na podlagi meril, določenih v razpisni dokumentaciji, ocenil ponudbe in vrstni red ponudnikov je bil določen:

Zap. št.	Ponudnik	Vrednost ponudb v eur brez ddv
1.	OMEGA consult d.o.o., Ljubljana	39.344,26
2.	Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor	65.500,00
3.	PNZ Svetovanje, projektiranje d.o.o., Ljubljana	72.000,00

Na podlagi pregleda in ocene ponudb je bilo odločeno, da se za izvedbo javnega naročila izbere ponudnika OMEGA consult d.o.o., Ljubljana, ker je popolna in sprejemljiva.

V juniju 2016 je bila sklenjena Pogodba o izdelavi celostne prometne strategije Občine Škofja Loka med naročnikom – Občino Škofja Loka in izvajalcem – OMEGA consult d.o.o., Ljubljana.

Z aneksom k Pogodbi o sofinanciranju operacije »Celostne prometne strategije« med Občino in MZI, z dne 2. 2. 2017, je bila na podlagi znane realizacije projekta v letu 2016 urejena nova višina sofinanciranja ter nova dinamika izplačil sredstev.

V maju pa se z aneksom k Pogodbi o izdelavi celostne prometne strategije Občine Škofja Loka, podpisane med naročnikom in izvajalcem, podaljša rok za izvedbo po Pogodbi iz »v roku največ 12 mesecev po podpisu pogodbe« v »do vključno 30. 6. 2017«.

Rezultat javnega razpisa je publikacija »Celostna prometna strategija«, natisnjena v 200 izvodih.

#### Priporočila in ugotovitve

Nadzorni odbor je ugotovil, da je bil celoten postopek javnega razpisa izveden korektno in transparentno.

#### 4. Javno naročilo »Zavarovalne storitve za zavarovanje premoženja Občine Škofja Loka in njenih proračunskih porabnikov za obdobje petih let«

Predmet javnega naročila je zavarovanje celotnega stvarnega premoženja Občine Škofja Loka in njenih proračunskih porabnikov ter zavarovanje odgovornosti.

Postopek javnega naročila se je začel z izdanim Sklepom o začetku postopka javnega naročanja 27. 7. 2017, ki med drugim določa tudi:

- merilo za izbiro ponudnika kot »ekonomsko najugodnejša ponudba«;
- skupno ocenjeno vrednost javnega naročila, ki znaša 350.000 eur brez ddv.

Proračunski porabniki dajo pooblastila Občini, da lahko vodi postopek tudi v njihovem imenu.

Razpis je bil s 4. 9. 2017 objavljen na Portalu javnih naročil, 6. 9. 2017 pa na spletni strani Občine Škofja Loka. Prvi del razpisa je javno objavljen, drugi del razpisa, ki vsebuje sezname premoženja, vrednosti ... pa se, zaradi možnosti zlorabe, pošlje le zainteresiranim ponudnikom.

Občina je v postopku javnega naročanja najela zunanjega svetovalca oz. zavarovalnega posrednika, ki preverja ponudnike/ponudbe ter pomaga pri strokovnih zadevah. Med njima je sklenjena Pogodba o opravljanju storitev zavarovalnega posredništva, ki je mandatnega značaja, vendar ni odplačna - za svoje storitve s strani Občine ne prejme nobene provizije ali drugega plačila. Ker tako med Občino in posrednikom ni denarnega toka, za izbiro posrednika ni potrebno izvesti postopka oddaje javnega naročila.

Zavarovalnega posrednika Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o. je Občina izbrala na podlagi referenc, saj ureja zavarovanje večih gorenjskih občin. Nudi pomoč tudi pri izdelavi razpisne dokumentacije, zavarovalnih vrst ...

Nadzorni odbor (NO) je ugotovil, da je bil drugi del razpisne dokumentacije poslan štirim zavarovalnicam:

- Adriatic Slovenica d.d.,
- Generali Zavarovalnica d.d.,
- Zavarovalnica Sava d.d. in
- Zavarovalnica Triglav d.d.

Rok za oddajo ponudb je bil 12. 10. 2017 do 12. ure in do takrat sta jo oddali Zavarovalnica Triglav d.d. ter Generali zavarovalnica d.d. Obe ponudbi sta bili oddani pravočasno in v zaprtih ovojnicah. Strokovna komisija, imenovana s strani naročnika – Občine, je ob 13.30 istega dne vodila javno odpiranje ponudb ob prisotnosti predstavnika Generali zavarovalnice d.d.

Spodnja tabela prikazuje ponudbene premije po ponudnikih:

Ponudnik	Pogodbena neto letna premija v eur	Pogodbena bruto letna premija v eur
Zavarovalnica Triglav d.d.	82.915,51	89.963,33
Generali zavarovalnica d.d.	69.857,29	75.795,16

Glede na to, da je bilo merilo za izbor najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba, je bil vrstni red ponudnikov naslednji:

- Generali zavarovalnica d.d.
- Zavarovalnica Triglav d.d.

Po pregledu ponudbe ponudnika Generali zavarovalnice d.d., je bilo s strani strokovne komisije ugotovljeno, da je ponudba ustrezna in popolna. Ponudbo je pregledalo tudi podjetje Sipos d.o.o., ki je potrdil ustreznost ponudbe

tudi s tehničnega vidika. Sprejeta je bila odločitev, da se za izvedbo javnega naročila sprejme ponudba ponudnika Generali zavarovalnica d.d.

Med Občino Škofja Loka in Generali zavarovalnico d.d. je bila sklenjena pogodba.

#### Priporočila in ugotovitve

Nadzorni odbor je ugotovil, da je bil celoten postopek javnega razpisa izveden korektno in transparentno.

Ugotovljeno je bilo, da je bilo za novo obdobje petih let, premija za zavarovanje občinskega premoženja višja, in sicer predvsem zaradi povečanja občinskega premoženja.

### 5. Dobava in vgrajevanje asfaltov na pripravljeno površino za leti 2016 in 2017

#### Ugotovitve

Dobava in vgrajevanje asfaltov na pripravljeno površino za leti 2016 in 2017 se je izvedlo tako, da je Občina oddalo povabilo in dokumentacijo za javno naročilo po postopku male vrednosti.

Razpisna dokumentacije je bila objavljena 3. 6. 2016 na spletni strani Občine in na portalu javnih naročil.

Ocenjena vrednost naročila je bila 347.600,00 eur.

Na javno povabilo sta se odzvala dva ponudnika, in sicer:

- a. GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
- b. TRGOGRAD d.o.o., Litija, Breg pri Litiji 56, 1270 Litija

Obe prejeti ponudbi sta bili pravočasni in v zaprtih ovojnicah. Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6. 2016. Postopek je vodila strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. O javnem odpiranju ponudb je bil voden zapisnik. Naročnik je v prejeti ponudbi najprej preveril v smislu dopustnosti, ter za ponudbo družbe TRGOGRAD d.o.o., Litija ugotovil, da ponudba ni dopustna ter jo izključil.

Na podlagi ocene ponudb, glede na merilo dopustnosti, je bil končni vrstni red ponudnikov naslednji:

Zap. št.	Ponudnik	Vrednost ponudb v eur brez ddv
1.	GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Kranj	297.786,10

Ponudnik, katerega ponudba je bila izločena:

Zap. št.	Ponudnik	Vrednost ponudb v eur brez ddv
2.	TRGOGRAD d.o.o., Litija	424.537,05

Občina je o sprejeti odločitvi o oddaji javnega naročila obvestila ponudnika in 29. 6. 2016 odločitev objavila na Portalu javnih naročil. V zakonskem roku petih delovnih dni ni bil predložen morebitni zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila.


Gradbena pogodba za Dobavo in vgrajevanje asfaltov na pripravljeno površino za leti 2016 in 2017 je bila podpisana z Gorenjsko gradbeno družbo d. d. 13. 7. 2017. Sklenjena je bila po načelu pogodbe fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine, pri čemer so cene na enoto mere fiksne in nespremenjene za ves čas trajanja pogodbe. Rok za dokončanje del je bil najkasneje 31. 12. 2017.

1. 8. 2017 je bil sklenjen aneksk k pogodbi:

	Osnovna pogodba v eur	Aneks v eur	Razlika v eur
Pogodbena vrednost	297.786,30	384.144,33	86.358,03
DDV	65.512,99	84.511,75	18.98,76
Skupaj	363.299,29	468.656,08	105.356,79

Na podlagi ankese se je skupna vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti povečala za 10.535,67 eur na 46.865,60 eur.

Gradbene situacije je potrjeval nadzornik Gradbeni inženiring Darwin Fink s.p., Preddvor. Pregledani so bili tudi skenirani gradbeni dnevniki, ki so korektno izpolnjeni in podpisani.



### Priporočila

Nadzorni odbor je ugotovil, da je bil celoten postopek javnega razpisa izveden korektno in transparentno. Podali bi procesno priporočilo pri pridobivanju dokumentacije – gradbeni dnevniki so korektno podpisani, pri samih lastnoročnih podpisih bi svetovali, da Občina v prihodnosti pozove izbrane naročnike tudi k zapisu imena in priimka s tiskanimi črkami oziroma z uradnim žigom v primeru podpisa nadzornika.

## 6. Okvirni sporazum za dobavo asfaltov za obdobje 2017 – 2021

### Ugotovitve

Dobava in vgrajevanje asfaltov za obdobje 2017 – 2021 se je izvedlo s postopkom javnega naročanja po odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma.

Razpisna dokumentacije je bila objavljena 1. 8. 2017 na spletni strani Občine in na portalu javnih naročil. Imenovana je bila strokovna komisija v sestavi dveh zaposlenih s strani Občine in zunanje strokovnega sodelavca (Altus Consulting d.o.o.).

Ocenjena vrednost naročila je bila 707.490,00 eur.

Na javno povabilo so se odzvali trije ponudniki, in sicer:

- a. MAPRI PROASFALT d.o.o., Ljubljana
- b. KPL d.o.o., Ljubljana
- c. GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Kranj

Vse tri ponudbe so prispele pravočasno in v zaprtih ovojnica. Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8. 2017, postopek je vodila strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. O javnem odpiranju ponudb je bil voden zapisnik.

Na podlagi ocene ponudb, glede na merilo, je bil končni vrstni red ponudnikov naslednji:

Zap. št.	Ponudnik	Vrednost ponudb v eur brez ddv
1.	GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Kranj	991.305,00
2.	KPL d.o.o., Ljubljana	1.054.834,20



3.	MAPRI PROASFALT d.o.o., Ljubljana	1.061.361,00
----	-----------------------------------	--------------

Pri prvovrščenem ponudniku je naročnik preveril dopustnost ponudbe. Na podlagi pregleda prejete dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je ponudnik priložil vse zahtevane obrazce, izjave in dokumente.

Občina je o sprejeti odločitvi o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike in 11. 9. 2017 odločitev objavila na portalu javnih naročil. V zakonskem roku osmih delovnih dni ni bil predložen morebitni zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila.

Okvirni sporazum za dobavo in vgrajevanje asfaltov je bil podpisan z Gorenjsko gradbeno družbo d.d. 22. 9. 2017. Okvirni sporazum je bil sklenjen po načelu pogodbe fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine, pri čemer so cene na enoto mere fiksne in nespremenjene najmanj za obdobje enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma. Sprememba cen na enoto in dodatna dela so urejena v 16. členu okvirnega sporazuma.

Sočasno je bil 22. 9. 2017 podpisan aneks, ki okvirnemu sporazumu dodaja 18. a člen. Slednji določa dodatni 5,1 % popust v kolikor se obračunana dela nanašajo na izvedbo del na eni lokaciji, kjer je površina vgrajenega asfalta manjša od 1.000 m<sup>2</sup> in 6,6 % popust pri izvedbi del na eni lokaciji, kjer je površina vgrajenega asfalta večja od 1.000 m<sup>2</sup>.

#### Priporočila

Nadzorni odbor je ugotovil, da je bil celoten postopek javnega razpisa izveden korektno in transparentno.

#### ZAKLJUČEK:

Iz opravljenega pregleda je moč zaključiti, da občinsko vodstvo in strokovne službe prepoznavajo poslovna tveganja in zadovoljivo obvladujejo finančno situacijo. Razpisi in javna naročila so pripravljene pregledno in natančno. Nadzorni odbor pričakuje, da bodo organi občine upoštevali priporočila, ki jih je NO predlagal v tem poročilu.

#### Člani Nadzornega odbora:

Simon Zupanc, član

Mina Triplat, članica

Mitja Bertonec, podpredsednik

